

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Edelény Város Önkormányzata**, mint **Megrendelő** (a továbbiakban: *Megrendelő*), Székhely: 3780 Edelény, István király útja 52., adószám: 15725596-2-05, pénzforgalmi számlaszám: 12037805-00113009-04200006, képviselőjében: Molnár Oszkár polgármester;

másrészről „**B & D 2014. Konzorcium**”, mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: *Vállalkozó*) részéről

**Borsod Bau 2000 Kft.** (székhely: 3780 Edelény, Tompa Mihály út 0345/33 hrsz., adószám: 11974585-2-05, pénzforgalmi számlaszám: 11734004-20500904, Cégjegyzékszám: 05-09-008119, képviselőjében: Tóbiás László ügyvezető igazgató) egyben a közös ajánlattevő képviselője is

és **Diczházi és Társa Kft.** (székhely: 3734 Szuhogy, Ady Endre u 55., adószám: 13434140-2-05, pénzforgalmi számlaszám: 11734080-20012924-00000000, Cégjegyzékszám: 05-09-011931, képviselőjében: Diczházi Béla ügyvezető)

(Megrendelő és Vállalkozó együttesen: *Felek*, közülük valamelyik pedig: *Fél*)

között az alábbi napon, helyen, feltételek szerint:


1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2014. július hó 04. napján vállalkozási szerződést kötöttek az „**ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében című projekt keretében kivitelezési feladatok ellátása**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/a. § alapján lefolytatott, 2014. május 28-án közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás eredményeként.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés mellékletét képező pont sávossal megvalósítási és pénzügyi ütemterv módosul, a jelen 1 sz. szerződés módosítás mellékleteként csatolt „**MŰSZAKI ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMTERV 1 sz. MÓDOSÍTÁS**” szerint.

Szerződő felek rögzítik, hogy a módosítás a kivitelezési munkák kezdő és végdátumait nem érinti, azok változatlanul érvényben maradnak. A módosítások csak az egyes részfeladatok és résszámlák ütemezését aktualizálja a munkálatok során felmerült előre nem látható körülményeknek megfelelően.

### Indoklás:

A munkaterület átadására 2014. július 17-én került sor. Az épület hátsó traktusában működő Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a szerződés megkötésével egy időben az elképzelések szerint a Polgármesteri Hivatal Edelény, István király útja 52. szám alatti hivatali épületébe kellett volna átköltöznie. Az elkészült Városháza épületének műszaki átadás-átvételi eljárása 2014. július 31-én lezárult, ezt követően indulhattak meg a használatbavételi engedélyezési eljárások. Az eljárásokba bevont szakhatóságok állásfoglalásának – elsősorban a tűzvédelmi hatóságként és szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állásfoglalásának beszerzése a tűzjelző rendszer és a hő- és füstelvezető hálózat vonatkozásában – beszerzése elhúzódott. Az Önkormányzat és a BAZ Megyei Kormányhivatal közös döntése alapján a szervezet 2014. szeptember 15-én a Munkaügyi Kirendeltség Edelény, István király útja 51. számú épületébe költözött át ideiglenesen, mivel a Polgármesteri Hivatal használatbavételi engedélye csak 2014. szeptember 24-én emelkedett jogerőre.



Ez az időbeli csúszás nagy hatással volt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kivitelezésének előrehaladására, ugyanis az ÁNTSZ otléte akadályozta az előzetesen tervezett megvalósítási ütemet.

Az előre nem látható körülmények szükségessé teszik a műszaki és pénzügyi ütemterv módosítását. A módosított műszaki ütemterv a jelen szerződésmódosítás 1.számú mellékletét képezi.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást egyező akarattal írják alá azzal, hogy a fentiekben nem érintett részekben a vállalkozási szerződés rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Edelény, 2014. október 22.



*Molnár Oszkár*  
**Molnár Oszkár**  
polgármester  
Edelény Város Önkormányzata

**RORSOD-BAU\_2000\* Közműépítő KFT**  
3780 Edelény, Tompa M. út Hrsz 0345/33  
Adósz.: 11974585-2-05  
6.

*Tóbiás László*  
**Tóbiás László**  
ügyvezető igazgató  
Közös ajánlattevők képviselője

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

**Szerződésmódosítás mellékletei:**

1. Módosult műszaki-pénzügyi ütemterv

## ELŐZETES MŰSZAKI ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

Sorsz.	Munkanem	kivitelezés ideje naptári hetekben																											
		27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.				
1.	Szerződéskötés																												
2.	Munkaterület átadás																												
3.	Zsaluzás és állványozás																												
4.	Költségtérítés tételek																												
5.	Irtás, föld-és sziklamunka																												
6.	Síkalapozás																												
7.	Helyszíni beton és vasbeton munkák																												
8.	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése																												
9.	Falazás és egyéb kőműves munkák																												
10.	Fém-és könnyű épületszerkezetek szerelése																												
11.	Ácsmunka																												
12.	Vakolás és rabilolás																												
13.	Szárazépítés																												
14.	Tetőfedés																												
15.	Alizatkészítés, hideg-és melegburkolatok készítése																												
16.	Bádorgozás																												
17.	Asztaloszerkezetek elhelyezése																												
18.	Lakatosszerkezetek elhelyezése																												
19.	Feületképzés																												
20.	Szigetelés																												
21.	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése																												
22.	Kőburkolat készítése																												
23.	Villanyszerelés (felújítás)																												
24.	Villanyszerelés (bővítés)																												
25.	Vízellátás, csatornázás																												
26.	Központi fűtés szerelés																												
27.	Szellőzés																												
28.	Gázellátás																												
29.	Személyfelvonó																												
30.	Műszaki átadás																												

	kivitelezés ideje naptári hetekben																																
	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	vegszámia								
Kivitelezés nettó összesen: 75.298.143,-Ft																																	
Minimum teljesítés %																										25	50	80	100				
Teljesítés dátuma (legkésőbb):	2014.08.29																									2014.10.22	2014.11.21	2014.12.08					
Teljesített számlaösszeg nettó:	18 824 535 Ft																									18 824 535 Ft	22 589 442 Ft	15 059 631 Ft					
Ebből projekt terhére elszámolandó	17 022 322 Ft																									17 022 322 Ft	20 426 787 Ft	13 617 860 Ft					
Ebből projekten kívüli elszámolandó	1 802 213 Ft																									1 802 213 Ft	2 162 655 Ft	1 441 771 Ft					
<b>Előleg letvás:</b>																																	
Időpontja (legkésőbb):																																	
Összege:																																	
<b>Előleg elszámolás:</b>																																	
Időpont (legkésőbb):																																	
Összege:																																	
																										2014.07.10-ig	6 808 929 Ft						
																										2014.12.08	6 808 929 Ft						

Vállalkozó az előfelletítés jogát fenntartja.

Edelény, 2014. október 22.

KISÚD-BAU 2000\* Közműépítő KFT.  
 3780 Edelény, Tompa M. út Hrsz 0345/33  
 Adósz: 1974585-2-05

6

Tóbiás László  
 ügyvezető igazgató  
 Közös ajánlattevők  
 képviselője