

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Edelény Város Önkormányzata**, mint **Megrendelő** (a továbbiakban: *Megrendelő*), Székhely: 3780 Edelény, István király útja 52., adószám: 15725596-2-05, pénzforgalmi számlaszám: 12037805-00113009-04200006, képviselőjében: Molnár Oszkár polgármester;

másrészről **„B & D 2014. Konzorcium”**, mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: *Vállalkozó*) részéről

Borsod Bau 2000 Kft. (székhely: 3780 Edelény, Tompa Mihály út 0345/33 hrsz., adószám: 11974585-2-05, pénzforgalmi számlaszám: 11734004-20500904, Cégjegyzékszám: 05-09-008119, képviselőjében: Tóbiás László ügyvezető igazgató) egyben a közös ajánlattevő képviselője is

és **Diczházi és Társa Kft.** (székhely: 3734 Szuhogy, Ady Endre u 55., adószám: 13434140-2-05, pénzforgalmi számlaszám: 11734080-20012924-00000000, Cégjegyzékszám: 05-09-011931, képviselőjében: Diczházi Béla ügyvezető)

(Megrendelő és Vállalkozó együttesen: *Felek*, közülük valamelyik pedig: *Fél*)

között az alábbi napon, helyen, feltételek szerint:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2014. július hó 04. napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) az **„ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében című projekt keretében kivitelezési feladatok ellátása”** tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/a. § alapján lefolytatott, 2014. május 28-án közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás eredményeként.
2. Szerződő felek a Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
 - 2.1. A Vállalkozási Szerződés 3.5. pontjában szereplő **„2014. december 8”**-ai teljesítési határidő **„2014. december 21”** napjára módosul.
 - 2.2. A Vállalkozási Szerződés mellékletét képező pont sávós megvalósítási és pénzügyi ütemterv módosul, a jelen 2 sz. szerződés módosítás mellékleteként csatolt **„MŰSZAKI ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMTERV 2 sz. MÓDOSÍTÁS”** szerint.
3. Indoklás:

Megrendelő a munkaterületet 2014. július 17-én adta át Vállalkozó részére. Az épület hátsó traktusában működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Népegészségügyi Intézete a szerződés megkötésével egy időben az elképzelések szerint a Polgármesteri Hivatal Edelény, István király útja 52. szám alatti hivatali épületébe költözött volna át. Az Európai Unió támogatással felújításra került Városháza épületének műszaki átadás-átvételi eljárása 2014. július 31-én lezárult, ezt követően indulhattak meg a használatbavételi engedélyezési eljárások. Az eljárásokba bevont szakhatóságok állásfoglalásának – elsősorban a tűzvédelmi hatóságként és szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állásfoglalásának beszerzése a tűzjelző rendszer és a hő- és füstelvezető hálózat vonatkozásában – beszerzése elhúzódott. Az Önkormányzat és a BAZ. Megyei Kormányhivatal közös döntése alapján a szervezet 2014. szeptember 15-én a Munkaügyi Kirendeltség Edelény, István király útja 51.

szám alatti épületébe költözött át ideiglenesen, mivel a Polgármesteri Hivatal használatbavételi engedélye csak 2014. szeptember 24-én emelkedett jogerőre.

Ez az időbeli csúszás nagy hatással volt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kivitelezésének előrehaladására, ugyanis a Népegészségügyi Intézet ottléte akadályozta az előzetesen tervezett megvalósítási ütemet.

A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja alapján „Megrendelő az ingatlant legkésőbb a szerződés megkötését követő 60 napon belül köteles vállalkozó rendelkezésére bocsátani.” Ezen időpont 2014. szeptember 02-e lett volna. Az akadálymentes építési terület a Népegészségügyi Intézet 2014. szeptember 15-ei kiköltözésével állt csak a Vállalkozó rendelkezésére. A 2014. szeptember 02. és 2014. szeptember 15. közötti eltelt 13 nap olyan mértékben befolyásolta a kivitelezés ütemét, hogy Vállalkozó a lemaradást nem tudta ledolgozni. A Népegészségügyi Intézet által használt ingatlanrész volt a legnagyobb mértékű beavatkozással érintett (bővítés, átépítés, földemcsere stb.), így a technológiai előírások betartása végső soron a teljesítési határidő 13 nappal későbbi időpontban (2014.12.21.) történő meghatározását teszi szükségessé. Vállalkozó írásbeli megkereséssel fordult Megrendelő felé, melyben jelezte a fennálló problémát, és kezdeményezte a teljesítési határidő módosítását. Ezen időpontot Felek kölcsönösen olyan időpontnak tekintik, mely időpontra Vállalkozó hiánymentesen tud teljesíteni.

Az előre nem látható körülményekből fakadó teljesítési határidő módosítás szükségessé teszi a műszaki és pénzügyi ütemterv módosítását is. A módosított műszaki ütemterv a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezi.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást egyező akarattal írják alá azzal, hogy a fentiekben nem érintett részekben a vállalkozási szerződés rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Edelény, 2014. december 4.



Uyá
.....
Molnár Oszkár
polgármester
Edelény Város Önkormányzata

ORSOD-BAU „2000” Közműépítő KFT.
3780 Edelény, Tompa M. út Hrsz 0345/33
Adósz.: 11974585-2-05
5

[Signature]
.....
Tóbiás László
ügyvezető igazgató
Közös ajánlattevők képviselője

Jogi ellenjegyző:

.....
[Signature]

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
[Signature]

Szerződésmódosítás mellékletei:

1. Módosult műszaki-pénzügyi ütemterv

